

WYNIKI POMIARÓW

Rodzaj hydrantu - zewnętrzny podziemny DN 80

Hydrant Nr 1 : położenie – przy biurze SM Przedaw 81 a

Tabela pomiarów:

Lp	Przeptyw przez:	P (MPa)	Q (l/s)	Q (l/min)	Uwagi
1	zamknięty	0,40	---	---	
2	dyszę pomiarową DP 26	0,20	10,08	604,8	zgodne z wymaganiami

Opis stanu technicznego. Hydrant kompletny, sprawny, odwadnia.

Hydrant Nr 2 : położenie – przy rondzie budynek 97 c

Tabela pomiarów:

Lp	Przeptyw przez:	P (MPa)	Q (l/s)	Q (l/min)	Uwagi
1	zamknięty	0,42	---	---	
2	dyszę pomiarową DP 26	0,22	10,57	634,2	zgodne z wymaganiami

Opis stanu technicznego. Hydrant kompletny, sprawny, odwadnia.

Hydrant Nr 3 : położenie – przy rondzie przy parkingu budynek 98

Tabela pomiarów:

Lp	Przeptyw przez:	P (MPa)	Q (l/s)	Q (l/min)	Uwagi
1	zamknięty	0,42	---	---	
2	dyszę pomiarową DP 26	0,21	10,33	619,8	zgodne z wymaganiami

Opis stanu technicznego. Hydrant kompletny, sprawny, odwadnia.

Hydrant Nr 4 : położenie – w ogródku przy latarni budynek 95 g

Tabela pomiarów:

Lp	Przeptyw przez:	P (MPa)	Q (l/s)	Q (l/min)	Uwagi
1	zamknięty	0,42	---	---	
2	dyszę pomiarową DP 26	0,21	10,33	619,8	zgodne z wymaganiami

Opis stanu technicznego. Hydrant kompletny, sprawny, odwadnia.

Wynik ciśnienia i wydajności - **pozytywny**

Po badaniu sprawdzono prawidłowość odwadniania hydrantów - **pozytywny**

Pomiar ciśnienia i wydajności wodnej (wydatku) wykonano urządzeniem pomiarowym Hydro-Test, nr urządzenia: 1137, nr świadectwa wzorcowania: BIATECH 30.05.19/1137

Pomiaru instalacji wodociągowej przeciwpożarowej DN 80 wykonała firma:
F. U. FIREPOZ 71-246 Szczecin, ul. Romera 77/7

Data następnego badania (miesiąc / rok): **lipiec 2020 r.**

Pieczęć:

Wykonawca pomiarów:

FIRMA USŁUGOWA **firePOZ**
SPECJALISTYCZNY WYDZIAŁ
ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH
Krzysztof Dobrucki
71-246 Szczecin, ul. Romera 77/7
tel. 510 998 998
REGON 811177564, NIP 851-222-37-99

zabezpieczenia przeciwpożarowe
firePOZ
Krzysztof Dobrucki
tel. 510 998 998